

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### čl. I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133  
IČO: 37 915 568  
DIČ: 2021764767

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko  
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.  
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel: Sa vložka č. 10898/L  
konajúca prostredníctvom: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva  
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Kuric  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958  
IČO: 50442201  
DIČ: 2120333248  
IČ DPH: SK2120333248  
telefón: 041 / 723 22 11  
e-mail: [soar@soar.sk](mailto:soar@soar.sk)

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

### čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske“ a to v rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Jánom Malastom (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu - podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2021 zo dňa 10.05.2021 spis. zn. 26693-WYP): „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Partizánske“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 25.08.2021.

V priebehu plnenia Zmluvy sa však vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré neboli obsiahnuté v rozpočte k projektovej dokumentácii diela, sú schválené stavebným dozorom a ide o práce, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tieto práce sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela a sú bližšie definované v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 5 tohto Dodatku č. 1. Jedná sa o práce súvisiace s odkopom prebytočnej zeminy v časti pod novou halou nakoľko projekt neuvažoval zo skutkovým stavom terénu.

Z dôvodu hydroizolačného zabezpečenia technologickej horizontálnej škáry bolo potrebné aplikovať tesniaci pás do styku vodorovnej a zvislej časti betónových konštrukcií.

Pre zvýšenie mechanických vlastností povrchu základovej dosky bol dodatočne navrhnutý vsypový materiál aplikovaný v priebehu technológie úpravy povrchu hladením. Súčasne pre zvýšenie odolnosti bet. konštrukcií voči chlórídom bol navrhnutý doplnkový impregnačný náter. Ceny v rozpočte k dodatku sa opierajú o rozpočet pôvodnej zmluvy, príp. položky ktoré pôvodný rozpočet neobsahoval sa opierajú o ceny trhové.

Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 1. Ide o práce súvisiace najmä s uložením výkopu v rovine a zmenou konečnej úpravy povrchu základovej dosky oproti pôvodne uvedenému v prílohe č. 1 k Zmluve.

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve nasledovne:

### **čl. III. Navyiac práce**


1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré neboli obsiahnuté v rozpočte k projektovej dokumentácii diela avšak sú schválené stavebným dozorom a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 1. Vykonanie navyiac prác je nevyhnutné pre riadne užívanie diela a s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>29.262,02 EUR</i>
<i>Slovom:</i>	<i>dvadsaťdeväťtisícdivostošesťdesiatdva eur, dva centy</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>5.852,41 EUR</i>
<i>Slovom:</i>	<i>päťtisícosemstopäťdesiatdva eur, štyridsaťjeden centov</i>
<i>Cena vrátane DPH:</i>	<i>35.114,43 EUR</i>
<i>Slovom:</i>	<i>tridsaťpäťtisícstoštrnásť eur, štyridsaťtri centov</i>

### **čl. IV. Nezrealizované práce**

1. Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve, nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 1.



2. Hodnota nere realizovaných prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 15.919,68 EUR  
Slovom: pätnásťtisícdeväťstodevätnásť eur, šesťdesiatosem centov

DPH 20%: 3.183,94 EUR  
Slovom: tritisícstoosemdesiattri eur, deväťdesiatštyri centov

Cena vrátane DPH: 19.103,62 EUR  
Slovom: devätnásťtisícstotri eur, šesťdesiatdva centov

#### čl. V. Celková cena

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená o hodnotu vykonaných navyše prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nere realizovaných prác podľa článku III. a čl. IV. tohto Dodatku č. 1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. III. ods. 2. Zmluvy o dielo tak, že článok III. ods. 2. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

#### „Článok III. Cena Diela

2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **368 601,89 €** (slovom: tristošesťdesiatosemtisícšesťsto jeden eur 89 centov) **bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 442 322,27 € (slovom: štyristoštyridsaťdvatisícristodvadsaťdva eur 27 centov), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 73 720,38 €.“

#### čl. VI.

Nakoľko je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce, je potrebné túto prílohu pridať aj ako prílohu Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene čl. XIII. ods. Súčasti zmluvy Zmluvy o dielo tak, že článok XIII. ods. Súčasti zmluvy Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

#### „Článok XIII. Záverečné ustanovenia

##### **Súčasť zmluvy**

Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram prác

Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie


Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce

#### čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.


2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.



3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce

V Trenčíne, dňa 24. 01. 2022

Objednávateľ:



V Žiline, dňa 17. 1. 2022

Zho

