

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 58/4/2021

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a


Zhotoviteľ :

PLQ DEVELOPMENT s.r.o.

sídlo : P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa
IČO : 47 910 003
DIČ : 2024141603
IČ DPH : SK2024141603
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 34909/T
konajúca prostredníctvom : Mgr. Jaroslav Kovács, konateľ
bankové spojenie : Československá obchodná banka
IBAN : SK90 7500 0000 0040 2833 4318

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 17.08.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 58/4/2021 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“).



Z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré zabraňuje vykonaniu stavebných prác v minimálnom rozsahu 30 dní a taktiež vplyvom momentálnej neprajnej situácie v súvislosti s pandemiou Covid-19, ktorá zapríčinila karanténu zamestnancov Zhotoviteľa a spomalila tak vykonanie potrebných stavebných prác na Diele, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. Čas plnenia, ods. 1. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 31.05.2022. Lehoty jednotlivých etáp realizácie diela sú bližšie špecifikované v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

1. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je aj aktualizovaný harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohoto Dodatku.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V TRENČÍNE, dňa 08. 02. 2022


Za Zhotoviteľa:

V ŠALIA, dňa 08. 02. 2022


poverený riadením

PLQ Development, s.r.o.

Popis	Deň	23.12	24.12	25.12	26.12	27.12	28.12	29.12	30.12	31.12	1.1	2.1
Prevzatie stavenskia												
Odstránenie azbestu, oceľových a drevených konštrukcii												
Búracie práce												
Zemné práce												
Zaklady												
Vodorovné konštrukcie												
Komunikácie												
Úpravy povrchov podlahy výpine												
Izolácie												
Klmpiarske konštrukcie												
Kovové konštrukcie a nátery												
Opláštenie prístrešku												
Dažďová kanalizácia												
Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody												
Zemniace pásy												
Celozávodná dovolenka SCTSK NMMNV												
Ostatné a dokončovacie práce												
Administratívne práce - koľaudačné konanie												



3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1	20.1	21.1	22.1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



23.1	24.1	25.1	26.1	27.1	28.1	29.1	30.1	31.1	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

