

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sa vložka č. 10898/L
konajúca prostredníctvom: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Kuric
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
IČO: 50442201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
telefón: 041 / 723 22 11
e-mail: soar@soar.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno“ a to v rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Jánom Malastom (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu - podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2021 zo dňa 06.05.2021 spis. zn. 26455-WYP): „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 25.08.2021.

Mimoriadna situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou priniesla zrýchlenie inflácie, pokles globálnej ponuky komodít, čo sa premietlo do výrazného nárastu cien na komoditných trhoch.

Z dôvodu mimoriadneho nepredvídateľného nárastu cien stavebných komodít, z ktorých sa Dielo zhotovuje, pričom ani jedna zo Zmluvných strán napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemohla tento stav predvídať a obe Zmluvné strany majú záujem na zhotovení Diela, považujú Zmluvné strany za potrebné tieto skutočnosti a ich spoločný záujem zohľadniť v zmluvných dojednaniach Zmluvy v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z..

Zároveň na začiatku realizácie diela došlo z dôvodov výskytu prekážok na strane objednávateľa (výskyt pôvodnej splaškovej kanalizácie priamo pod stavbou), zápisom v SD zo dňa 08.10.2021, k zastaveniu všetkých prác na diele a teda je potrebné predĺžiť dobu realizácie diela o čas, o ktorý boli práce zastavené. Počas zastavenia prác zhotoviteľ nevykonával na stavbe žiadne činnosti, nekupoval materiál, keďže nebolo jasné, či stavba bude pokračovať a či pôvodný projekt zostane bezo zmien. Počas zastavenia prác objednávateľ zabezpečil preložku predmetnej kanalizácie tak, aby neobmedzovala realizáciu stavby. Z tohto dôvodu sa mení čas plnenia celého diela a zároveň sa upravuje harmonogram prác oproti pôvodne uvedenému v prílohe č. 2 k Zmluve o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, pričom nedochádza k zmene charakteru Zmluvy:

čl. III. Celková cena

1. Nakoľko z dôvodov pôsobenia vyššej moci a nepredvídateľných okolností vznikla potreba navýšenia ceny diela, dohodli sa Zmluvné strany na zmene Čl. III. ods. 2. Zmluvy o dielo tak, že Čl. III. ods. 2. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Článok III. Cena Diela

2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **252.206,55 €** (slovom: dvestopäťdesiatdvatisíc dvestošesť eur 55 centov) **bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu **302.647,86 €** (slovom: tristodvatisícšesťstoštyridsaťsedem eur 86 centov), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu **50 441,31 €**.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č.1 Zmluvy o dielo – Ponukový rozpočet nahrádza aktualizovaný rozpočet, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

čl. IV. Doba realizácie diela

1. Nakoľko z dôvodov na strane Objávateľa vznikla potreba pozastavenia prác a s tým súvisiaca potreba predĺženia doby realizácie diela, dohodli sa Zmluvné strany na zmene Čl. IV. ods. 1. Zmluvy o dielo tak, že Čl. IV. ods. 1. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do **153 dní** odo dňa prevzatia staveniska podľa Článku VI. ods. 1 tejto Zmluvy. Lehoty jednotlivých etáp realizácie diela sú bližšie špecifikované v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č.2 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác nahradza aktualizovaný harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.


6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Príloha č. 1 – Rozpočet, ktorý obsahuje navýšenie vybraných kľúčových položiek.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Príloha č.2 Harmonogram prác.

6. 09. 2022

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením

12.8.2022

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:



Bc. Gregor Hudec
predseda predstavenstva

Prilohy:

Príloha č.1: Rozpočet

Príloha č.2: Harmonogram prác

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-26455-In
Stavba: Realizácia prístrešku na techniku - I. časť

JKSO:
 Miesto: Nit. Rudno, Prievidza, N.M./Váhom

Objednávateľ:
 Správa ciest TSK, Trenčín

Zhotoviteľ:
 SOAR sk, a.s., Žilina

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane
DPH	20,00%	252 206,55

Cena s DPH

v EUR

302 647,86

REKAPITULÁCIA OBJEKTU STAVBY

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-26455-In

Stavba: Realizácia prístrešku na techniku - I. časť

Miesto: Nit. Rudno, Prievidza, N.M./Váhom

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest TSK, Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		252 206,55	302 647,86
Časť I.	PD Prístrešok pre techniku Nitrianske Rudno	252 206,55	302 647,86
1-01	SO 01 - PD Prístrešok pre techniku	211 736,13	254 083,36
1-02	SO 01 - Búracie práce	12 855,98	15 427,18
1-03	SO 01 - Opláštenie prístrešku	15 781,89	18 938,27
1-04	SO 01 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	11 832,55	14 199,06
1-04	SO 01 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	0,00	0,00
1-04-1	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	11 832,55	14 199,06



