

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO
uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym
krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003
a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006
k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 0301

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený
riadením SC TSK

/ďalej len "**Objednávateľ**"/

a

Zhotoviteľ:

DAQE Slovakia s.r.o.

sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO: 36 848 751

IČ DPH: SK2022 463 652

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 19637/L

bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., pobočka Žilina

IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062

Konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné
strany**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.06.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 37/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:

„PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné“ (ďalej aj len „Dielo“)

Po vzájomných rokovaní sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“), z dôvodu doposiaľ nevysporiadaných vlastníckych vzťahov pozemkov v záberovom pásme mostového objektu, dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

I. Zmeny Zmluvy

1. Zmluvné strany konštatujú, že v súčasnej dobe nie je Zhotoviteľ objektívne spôsobilý zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia k Dielu, a to z dôvodu doposiaľ neuskutočneného majetkoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v záberovom pásme mostového objektu, ktoré nebolo ku dnešnému dňu uskutočnené z dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že s poukazom na vyššie opísanú situáciu a vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ odovzdal projektovú dokumentáciu a taktiež všetky stanoviská dotknutých orgánov pre vydanie stavebného povolenia, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za časť Diela - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť aj pred vydaním právoplatného stavebného povolenia, a teda pred odovzdaním Diela. Zmluvné strany zároveň konštatujú, že takýmto postupom sa Zhotoviteľ v nijakom prípade nezbavuje povinnosti zabezpečiť vydanie stavebného povolenia, ktoré je povinný zabezpečiť v lehote najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia majetkoprávneho vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom v záberovom pásme mostového objektu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi súčinnosť v prípade, že na Mostnom objekte M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné nastane havarijná situácia, a to až do jej ukončenia.

II. Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom č. 2 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým je internetová stránka Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.



/Podpisy Zmluvných strán /

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne dňa 30.9.2022

V Žiline, dňa 30.9.2022



Objednávateľ
Ing. Radovan Karkuš,
poverený riadením SC TSK

Zhotoviteľ
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ