

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 22.04.2021, podľa ustanovení § 536 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďalej iba „Dodatok č. 5“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Číslo účtu: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

Príspevková organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja zriadená 1.1.2007
Zastúpená Ing. Radovanom Karkušom, riaditeľ SC TSK

/ďalej len "Objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAQE Slovakia s.r.o.**
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka č.: 19637/L
konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., pobočka Žilina
číslo účtu: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
IČO: 36 848 751
DIČ: 2022 463 652
IČ DPH: SK2022 463 652
telefón: +421 908 047 197
e-mail: pitonak@daqe.sk

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Z dôvodu neplatnosti územné rozhodnutia na vyššie spomenutú stavbu bolo stavebné konanie prerušené špeciálnym stavebným úradom dňa 12. 10. 2022. Oprava územného rozhodnutia (z dôvodu, že platnosť bola nesprávne stanovená) bola iniciovaná našou spoločnosťou nad rámec rozsahu zmluvy a dňa 10. 11. 2022 boli doplnené všetky podklady v zmysle požiadavky špeciálneho stavebného úradu. Z tohto dôvodu nebolo možné dodržanie termínu na zabezpečenie vydania stavebného povolenia na vyššie spomenutú stavbu. PD bola odovzdaná v zmysle zmluvy v dohodnutom termíne. sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo zo dňa 22.04.2021 na predmet zákazky: „**PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507**“ – aktualizácia (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

Článok IV. Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia:

Čas zhotovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. IV v bode 1 tejto zmluvy o dielo v nasledovných lehotách v časti projektovej dokumentácie – vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie do 31.08. 2022, v časti zabezpečenia vydanie stavebného povolenia/ohlásenia stavebných úprav najneskôr do 31.01.2023.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
3. Vzťahy Dodatkom č. 5 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú.
5. Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
6. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým je internetová stránka Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V Trenčíne, dňa 29.11.2022

V Žiline, dňa 29.11.2022 /

Ing. Rádovan Karkuš
riaditeľ SC TSK

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s. r. o.