

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

č. Z201628964_Z

na stavbu: „**Rekonštrukcia priepustu**“

podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Obchodné meno :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

D I Č :

IČ DPH:

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brniarska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika

Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

37915568

2021764767

SK2021764767

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK5081800000007000510133

0326509345

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny orgán:

IČO :

D I Č :

Registrácia :

Bankové spojenie :

IBAN:

Zastúpený:

p. Tomáš Sládek, koordinátor stavby

(ďalej len „zhotoviteľ“)

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ing. Václav Kučera – predseda predstavenstva a.s.

Ing. Zdeněk Babka – podpredseda predstavenstva a.s.

421 96 868

4020139981 IČ DPH: SK4020139981

Obchodný register vedený Krajským súdom

v Hradci Králové v oddieli B, vložka 430

Česká spořitelna a.s., pobočka v Hradci Králové

CZ40 0800 0000 0000 044723772

Ing. Milan Čuraj, Phd., riaditeľ

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Zmluvu o dielo č. Z201628964_Z uzatvorenú 04.10.2016 v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“), v dôsledku skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili zhotoviteľovi k začatiu stavebných prác. Jednalo sa o zmeny projektovej dokumentácie a to prekládky plynového potrubia bez ktorej nie je možné dielo riadne zrealizovať, čím sa termín realizácie rekonštrukcie priepustu posunul do zimného obdobia počas ktorého nie je možné dodržať predpísané technologické postupy. Zmluvné strany sa z uvedených dôvodov dohodli na nasledovnom znení dodatku :

Čl. III. Zmluvné podmienky

v odseku 3.2. Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie :

„7.10.2016 8:22:00 - 30.11.2016 8:22:00“

a nahradzuje sa znením :

„1.4.2017–25.5.2017“

Do lehoty plnenia zmluvy sa nezapočítavajú dni, kedy zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu prekážok na strane Objednávateľa alebo času kedy Objednávateľ nezabezpečí riadnu súčinnosť a spolupôsobenie nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy.

Čl. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmena termínu realizácie diela je z dôvodu nesúhlasu spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 k preložke plynárenského zariadenia počas vykurovacieho obdobia. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje, že zabezpečí projektovú dokumentáciu spolu so súhlasom spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, vrátane všetkých dokladov potrebných k odovzdaniu a prevzatíu staveniska k termínu 15.03.2017. V prípade nezabezpečenia riadnej projektovej dokumentácie zo strany Objednávateľa do 15.03.2017 sa posúva lehota plnenia o dĺžku tohto oneskorenia. V prípade nezabezpečenia riadnej projektovej dokumentácie zo strany Objednávateľa ani v náhradnom termíne a to najneskôr do 31.05.2017 má Zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade, ak nová projektová dokumentácia zabezpečená objednávatelom bude vykazovať zmeny oproti pôvodnej, Objednávateľ uzná a uhradí Zhotoviteľovi všetky práce navyše vyvolané touto zmenou ako aj vyplývajúce z možných nezhôd a rozporov tejto projektovej dokumentácie.
2. Ostatné články Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Z201628964_Z, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane Objednávateľ a Zhotoviteľ.
4. Právne vzťahy začaté pred uzatvorením tohto dodatku, týkajúce sa realizácie diela podľa tohto dodatku sa v celom rozsahu riadia ustanoveniami tohto dodatku a tejto zmluvy.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

V Trenčíne, dňa 28. 11. 2016

V Hradci Kálové, dňa 28. 11. 2016

Za Objednávateľa:

Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením

Za Zhotoviteľa:

Ing. Václav Kučera
predseda predstavenstva

Ing. Zdeněk Babka
podpredseda predstavenstva