

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
O USKUTOČNENÍ STAVEBNÝCH PRÁC Č.
Č. Z0038/II/2021 ZO DŇA 26.07.2021**

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany**

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč
Viera Nádaská
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo:
991/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“, jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

**Článok II.
Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.07.2021 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o VO**“), zmluvu o dielo o uskutočnení stavebných prác č. Z0038/II/2021 (ďalej len ako „**Zmluva**“), ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „**Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná – Velčice M2999 na ceste III/1225**“ (ďalej aj ako „**dielo**“), a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

2. V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania dopĺňujúcich stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v Zmluve alebo v pôvodnej projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre dokončenie a skolaudovanie diela a jeho riadne užívanie a zároveň sa upravil aj rozsah prác spočívajúci v nere realizovaní niektorých prác/položiek. Špecifikácia týchto zmien je obsiahnutá v prílohe č. 1 tohto dodatku č.1.

3. V dôsledku nevhodných klimatických podmienok na práce súvisiace s výstavbou mostného objektu vznikla potreba predĺžiť termín dokončenia diela.

4. Na základe skutočností uvedených v čl. II ods. 2 a 3 tohto Dodatku č. 1 a vychádzajúc z čl. XIII Zmluvy zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o VO uzatvárajú k Zmluve tento Dodatok č. 1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).

**Článok III.
Predmet Dodatku č. 1**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku 3 (Cena diela) ods. 2 Zmluvy sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1 v celom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré znie:

„Zmluvná cena diela:

Pôvodná Cena diela bez DPH na základe zmluvy:	895.702,33,- €
Dodatok č. 1 (naviac práce):	23.429,85,- €
Dodatok č. 1 (menej práce):	-23.536,34,- €
Dodatok č. 1 celkom bez DPH:	-106,49,- €
Cena diela celkom bez DPH:	895.595,84,- €

Slovom: osemstodevät'desiatpäťtisícpäťstodevät'desiatpäť 84/100 EUR bez DPH

- Zmluvné strany sa dohodli, že znenie (obsah) prílohy Zmluvy označenej v článku 3 (Cena diela) ods. 3 Zmluvy „ponukový rozpočet“ sa nahrádza novým znením (obsahom), ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu Harmonogramu a to tak, že termín dokončenia Diela je: **07.01.2022.**

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane Objednávateľ a 2 vyhotovenia dostane Zhotoviteľ.
- Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté obsahom tohto Dodatku č.1, zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu bez zmeny.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: upravený položkový rozpočet,
Príloha č. 2: zápisy zo stavebného denníka a štatistiky zo SHMU
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli a na potvrdenie toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli, ho vlastnoručne podpísali.

V Trenčíne, dňa 16. 12. 2021

V Žiline, dňa 14. 12. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Prešovského samosprávneho kraja