

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 98/4/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

AQUA - VITA spol. s r.o.

sídlo : Galvániho č. 12/A, 821 04 Bratislava
IČO : 17 310 687
DIČ : 2020322458
IČ DPH : SK2020322458
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 892/B
konajúca prostredníctvom : Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : 2622704060/110

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 04.11.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 98/4/2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: a) „Oprava mostného záveru mostného objektu ident. č. M7146, most v obci Koš“ (ďalej aj len ako „*Časť Diela 1*“) a b) „Oprava mostného záveru mostného objektu ident. č. M4213, most Bošany (ďalej aj len ako „*Časť Diela 2*“) (Časť Diela 1 a Časť Diela 2 ďalej spolu aj len ako „*Dielo*“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Z dôvodu nemožnosti realizácie výmeny mostného záveru M7146 v obci Koš z dôvodu nepovolenia čiastočnej uzávierky zo strany Krajského Dopravného inšpektorátu Prievidza a z dôvodu potreby vykonať opravu hydroizolácie a asfaltového krytu v mieste výmeny mostného záveru mostu M4213 v obci Bošany z dôvodu už dnes nevyhovujúcej veľkosti poruchy asfaltového krytu vozovky, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
2. Mení sa Článok IV., ods. 2. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo v nasledujúcich termínoch:
a) Začatie prác: od protokolárneho odovzdania staveniska
b) Ukončenie prác: do 30.04.2023
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác (aktualizovaný)
7. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:


V TREŇČINE, dňa 23.12.2022



Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 20.12.2022



AQUA - VITA spol. s r.o.
Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ

Popis činnosti	počet dní	časový a vecný harmonogram postupu a doby trvania prác																		
		II. etapa - dátum prác od 25.03.2023 do 05.04.2023																		
		25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7					
Zariadenie staveniska,demontáž zvodidiel a krycích plechov.	1	1																		
zarezanie asfaltobetonových vrstiev vozovky v odstupoch pre preplátovanie vrstiev vozovky.	1																			
búranie poškodeného mostného záveru	3	1	1	1																
osekanie betónu do zadanej hĺbky podľa projektovej dokumentácie	3	1	1	1																
zaliatie mostného záveru na moste Bošany trvalo pružnou zálievkou.	0																			
vybúranie betónovej rímsej po bokoch MZ	2	1	1																	
24 hodinové meranie teploty mosta v troch bodoch	1																			
skladanie mostného záveru do prípravkov a nastavenie podľa teploty.	1																			
osadenie nového oceľového lôžka výškovo a smerovo.	1																			
zavŕtanie a zalepenie pomocných chemických kotiev	1																			
	0																			
podfiatie oceľového lôžka epoxidovou maltou	1																			
realizácia jadrových vrtov a lepenie chemických kotiev HILTY	1																			
vyvárание stratených kotiev na lôžku	1																			
obnovenie poškodených a zváraných častí lôžka podľa TKP	1																			
Montáž sekundárneho odvodnenia-membrány,odvodňovačov	1																			
osadenie gumokovových modulov	1																			
zhotovenie debnenia bočných rímsej,doplnenie výstuže	1																			
dobetónovanie rímsovej casti	1																			
búranie pôvodných asfaltových vrstiev v šírke 1000mm	1																			
oprava poškodených častí na mostovke epoxidovou zálievkou	1																			
pečatenie mostovky a záverného múrika.	1																			
natavenie hydroizolačných pásov.	1																			
realizácia spodnej asfaltovej vrstvy	1																			
realizácia vrchnej asfaltovej vrstvy	1																			
Zhotovenie asfaltových zálievkou po obvode MZ a opravovanej plochy	1																			
Osadenie krycích plechov na rímsej	1																			
Spolu odpracované dni																				

V Bratislave dňa 20.12.2022

Vypracoval : Tibor Kohút
kontakt: 0905 298 715

