

Táto zmluva 2023/1770
bola zverejnená 28-12-2023
nadobudla účinnosť 29-12-2023
V Trenčíne dňa 29-12-2023

DODATOK Č. 1
K
ZMLUVE O DIELO Č. 84/4/2022

uzatvorenej dňa 06.10.2022 v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a ust. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej v texte ako „Dodatok č. 1“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Radovan Karkuš
b) a technických: Ing. Ivan Senko
(ďalej aj len ako „objednávateľ“ alebo „pôvodný objednávateľ“)

1.2 Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo organizácie: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0067 7195
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Mgr. Martina Lamačková
Mgr. Radovan Hladký
(ďalej len „nový objednávateľ“ alebo „TSK“)

1.3 Obchodné meno: MBM-GROUP, a.s.
sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 7207/B
zastúpený:
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Mgr. Marián Brontvaj - generálny riaditeľ
stavbyvedúci: Ing. Miroslav Timko
bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
číslo účtu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
IČO: 36740519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
telefón: +421 903 841 536
e-mail: office@mbmgroup.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Článok II.
OPIS ZMIEN

- 2.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.10.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 84/4/2022 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom: „Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave“ (ďalej aj len ako „Dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.
- 2.2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s čl. XIII. Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ZVO.
- 2.3. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ uzatvorili dňa 22.11.2023 Dohodu o postúpení práv a povinností, účinnú dňom 23.11.2023, ktorou sa dohodli na bezvýhradnom postúpení (prevode) všetkých práv a povinností z pôvodného objednávateľa na nového objednávateľa zo Zmluvy. Predmetom dodatku je tak zmena v osobe objednávateľa, čo je zmena v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO s poukazom na všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 12704-5000/2021.
- 2.4. V období od 10.03.2023 do 14.08.2023, t. j. na 157 dní, boli práce na Diele pozastavené z dôvodu nepreloženého vedenia NN nachádzajúceho sa v pôvodnej ocelevej konštrukcii a nebolo tak možné pokračovať v demontáži. Taktiež bolo zistené plynové potrubie nezakreslené v dokumentácii a bolo potrebné zistiť jeho pôvod, účel a prípadné ochranné pásmo od Slovenského plynárenského priemyslu. K obnoveniu prác na Diele došlo dňa 15.08.2023. Dané skutočnosti predstavovali prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle Zhotoviteľa a bránila splneniu jeho povinností, pričom túto skutočnosť potvrdil stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, teda Zhotoviteľ nemohol z objektívnych dôvodov vykonávať stavebné práce na Diele. Počas uvedeného obdobia boli stavebné práce na Diele prerušené. Zmluvné strany sa preto v súlade s čl. IV. bod 3 Zmluvy dohodli na úprave harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy tak, aby zohľadňoval vplyv nepredvídateľných okolností a prerušenia vykonávania stavebných prác na Diele, a preto sa lehota odovzdania Diela posúva o 157 dní, počas ktorých boli práce na Diele prerušené.
- 2.5. Zmluvné strany zhodne deklarujú, že úprava lehoty odovzdania Diela predstavuje nepredvídateľné okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a v čase podpisu Zmluvy ich nebolo možné ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, sú pre riadne vykonanie Diela nevyhnutné a predstavujú objektívny dôvod na zmenu Zmluvy.
- 2.6. Lehota odovzdania Diela sa predlžuje len o čas, počas ktorý boli práce na Diele prerušené, v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.
- 2.7. Dodatkom č. 1 taktiež dochádza k aktualizácii zoznamu subdodávateľov.
- 2.8. Týmto Dodatkom č. 1 sa nemení charakter a rozsah Diela, ani charakter Zmluvy.

Článok III.
PREDMET DODATKU Č. 1

- 3.1. Dodatkom č. 1 sa mení objednávateľ v zmysle Zmluvy ako Zmluvná strana označená v záhlaví Zmluvy, a to tak, že objednávateľom v zmysle Zmluvy bude nový objednávateľ - TSK, čím dôjde k nahradeniu pôvodného objednávateľa novým objednávateľom.
- 3.2. Dodatkom č. 1 sa bod 1. čl. IV. Zmluvy nahrádza novým znením nasledovne:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 557 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VI ods. 1 Zmluvy.“
- 3.3. Dodatkom č. 1 sa mení znenie Prílohy č. 1 Zmluvy - Harmonogram prác. Nové znenie Prílohy č. 1 Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
- 3.4. Dodatkom č. 1 sa zároveň upravuje a dopĺňa znenie Prílohy č. 4 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov. Nové znenie Prílohy č. 4 Zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1, tento Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dohodnutý a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a na znak súhlasu Dodatok č. 1 podpisujú.
- 4.2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 1, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Dodatku č. 1. Do uzavretia takého ďalšieho dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek právne vzťahy spojené s týmto Dodatkom č. 1, jeho výklad a aplikácia sa spravujú rovnakým rozhodným právom ako Zmluva. Príslušnosť na riešenie akýchkoľvek sporov podľa tohto Dodatku č. 1 je daná rovnako ako pre Zmluvu.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto Prílohy:
Príloha č. 1: Príloha č. 1 Zmluvy - Harmonogram prác
Príloha č. 2: Príloha č. 4 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov
- 4.5. Meniť, alebo dopĺňovať obsah Zmluvy vrátane Dodatku č. 1 je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 4.7. Slová a výrazy použité v tomto Dodatku č. 1 s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam, ako im je pripísaný v Zmluve, pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nie je uvedené inak.
- 4.8. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) originálnych rovnopisoch, z ktorých pôvodný objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia, nový objednávateľ dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 4.9. Predmetný Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpísaním tohto Dodatku č. 1 všetkými zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni, kedy dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.10. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto Dodatku č. 1 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

V Trenčíne, dňa 27 DEC. 2023

V Trenčíne, dňa 15. 12. 2023

V Bratislave, dňa 11.12.2023

Trenčiansky samosprávny kraj
Ing. Jaroslav Baška
predseda

Správa ciest TSK
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

MBM-GROUP, a.s.
Mgr. Alena Nováková
predseda predstavenstva



Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 011 05 TRENCÍN
IČO: 37916563, IČ DPH: SK2021764767

Harmonogram stavby: "Sanácia starého mostného objektu a realizácia výstavby nového mostného objektu cez Vážsky kanál v Ilave"

Zhotoviteľ: M&M-GROUP, s.r.o. Bratislava

Str. 1/1









