

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 93/4/2023

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

littlefinger, s.r.o.

sídlo : Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
IČO : 44 768 575
DIČ : 2022866131
IČ DPH : SK2022866131
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 59675/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Rudolf Malíček, konateľ
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK48 1100 0000 0026 2407 8366

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 22.11.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 93/4/2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Oprava mostného objektu M1198 v obci Trenčianske Stankovce“, „Oprava mostného objektu M2952 v obci Horná Poruba“, „Oprava mostného objektu M6178 v obci Dubníčka,

Bánovce nad Bebravou“, „Oprava mostného objektu M4481 v obci Prusy, Bánovce nad Bebravou“ (spolu ďalej aj len ako „Dielo“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok a nemožnosti vykonávania opráv v plánovanom časovom rozvrhu, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. odsek 2. Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:


1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorého aktualizovaná verzia tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Mení sa Článok IV., ods. 2, písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„b) Ukončenie prác: do 15.06.2024.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu Dodatku je písomné odôvodnenie podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác (aktualizovaný)
8. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 27. 02. 2024




Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 21. 2. 2024



Ing. Rudolf Malíček
konateľ
littlefinger, s.r.o.

Harmonogram opravy mostných objektov M1198, M2952, M6178, M4481



Popis činnosti		Čas realizácie - 90 dní		
Príloha č. 1	Príloha č. 2	Príloha č. 3	Príloha č. 4	Príloha č. 5
Mosťný objekt M1193 v obci Trenčianske Stankovce				
Prerazenie staviska				
Odstavenie D02				
Sanácia cestného zbradria				
Oskalenie betónovej rímky				
Odstavenie obrubníkov o odvoz				
Zareganie asfaltových vrstiev				
Deblenie a armovanie rímky				
Betonáž rímky				
Aplicácia pružnej asfaltovej zálievky				
Sanácia spodnej stavby				
Odstavenie staviska, odstavenie D02 a spustenie do prevádzky				
Mosťný objekt M2352 v obci Horná Poruba				
Odstavenie D02				
Odstavenie cestného zbradria				
Oskalenie betónovej rímky				
Zareganie asfaltových vrstiev				
Deblenie a armovanie rímky				
Betonáž rímky				
Aplicácia pružnej asfaltovej zálievky				
Sanácia spodnej stavby				
Odstavenie nového zbradria a zvodidel				
Odstavenie staviska, odstavenie D02 a spustenie do prevádzky				
Mosťný objekt M4178 v obci Ľubníčka				
Odstavenie D02				
Odstavenie cestného zbradria				
Oskalenie betónovej rímky				
Zareganie asfaltových vrstiev				
Deblenie a armovanie rímky				
Betonáž rímky				
Aplicácia pružnej asfaltovej zálievky				
Sanácia spodnej stavby a odtok				
Odstavenie nového zbradria				
Odstavenie staviska, odstavenie D02 a spustenie do prevádzky				
Mosťný objekt M4481 v obci Prusý				
Odstavenie D02				
Odstavenie cestného zbradria				
Oskalenie betónovej rímky				
Zareganie asfaltových vrstiev				
Deblenie a armovanie rímky				
Betonáž rímky				
Aplicácia pružnej asfaltovej zálievky				
Sanácia spodnej stavby a odtok				
Odstavenie nového zbradria				
Odstavenie staviska, odstavenie D02 a spustenie do prevádzky				
Mosťný objekt M4481 v obci Prusý				
Odstavenie D02				
Odstavenie cestného zbradria				
Oskalenie betónovej rímky				
Zareganie asfaltových vrstiev				
Deblenie a armovanie rímky				
Betonáž rímky				
Aplicácia pružnej asfaltovej zálievky				
Sanácia spodnej stavby a odtok				
Odstavenie nového zbradria				
Odstavenie staviska, odstavenie D02 a spustenie do prevádzky				

V Bratislave dňa 21.2.2024

Ing. Rudolf Malíček