

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 90/4/2023

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

D-Phase a.s.

sídlo : Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - m.č. Ružinov
IČO : 54 148 855
DIČ : 2121581099
IČ DPH : SK2121581099
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sa, vložka číslo 7324/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Ján Laco, PhD., CEng MICE, predseda predstavenstva
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK98 0900 0000 0051 8454 2412

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.10.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 90/4/2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s názvom: PD Rekonštrukcia mostov na

cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková“ (ďalej aj len ako „Dielo“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu pripomienok Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., na základe ktorých došlo k zmene nivelety cesty a z dôvodu chýbajúceho geotechnického posudku z miesta stavby, čo spôsobilo ťažkosti pri zisťovaní podmienok zakladania stavby, ktoré mali za následok nemožnosť vypracovať Dielo v plánovanom a dohodnutom časovom rozvrhu, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom IV. odsek 1. Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., ods. 1, písm. a) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 31.03.2024, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné vady Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu Dodatku je písomné odôvodnenie podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.


4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.


[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 21. 03. 2024
V Trenčíne dňa



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa: 27.2.2024
V Bratislave dňa



Ing. Ján Laco, PhD., CEng MICE
predseda predstavenstva
D-Phase a.s.