

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SOAR sk, a.s.
Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sa vložka č. 10898/L
konajúca prostredníctvom: Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Kuric
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: SK02 0200 0000 0037 1309 6958
IČO: 50442201
DIČ: 2120333248
IČ DPH: SK2120333248
telefón: 041 / 723 22 11
e-mail: soar@soar.sk
(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2021 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín“ a to v rozsahu výkazu-výmer, pričom jednotlivé položky výkazu-výmer sú bližšie špecifikované v projektovej dokumentácii vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Jánom Malastom (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu - podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2021 zo dňa 10.05.2021 spis. zn. 26693-WYP): „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 25.08.2021.

V priebehu plnenia Zmluvy sa však vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré neboli obsiahnuté v rozpočte k projektovej dokumentácii diela, sú schválené stavebným dozorom a ide o práce, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tieto práce sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela a sú bližšie definované v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 5 tohto Dodatku č. 1. Jedná sa o práce súvisiace s búraním asfaltovej vrstvy a jej vývozom na skládku, o práce spojené s hydroizolačnou ochranou zvislých častí základovej dosky, o práce spojené z oplechovaním rohov a hrebeňa opláštenia z trapézového plechu.

Z dôvodu hydroizolačného zabezpečenia technologickej horizontálnej škáry bolo potrebné aplikovať tesniaci pás do styku vodorovnej a zvislej časti betónových konštrukcií.

Pre zvýšenie mechanických vlastností povrchu základovej dosky bol dodatočne navrhnutý vsypový materiál aplikovaný v priebehu technológie úpravy povrchu hladením. Súčasne pre zvýšenie odolnosti betónových konštrukcií voči chlórdom bol navrhnutý doplnkový impregnačný náter. Ceny v rozpočte k dodatku sa opierajú o rozpočet pôvodnej zmluvy, príp. položky ktoré pôvodný rozpočet neobsahoval sa opierajú o ceny trhové.

Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 1. Ide o práce súvisiace najmä s výmenou podlažia pod základovú dosku, použitia retiazkových závesov na osvetlenie a zmenou konečnej úpravy povrchu základovej dosky oproti pôvodne uvedenému v prílohe č. 1 k Zmluve.

Z dôvodu odpočtu menej prác a prípočtu navyiac prác sa zároveň predĺži doba realizácie diela. Z tohto dôvodu sa mení čas plnenia celého diela a zároveň sa upravuje harmonogram prác oproti pôvodne uvedenému v prílohe č. 2 k Zmluve.

Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve nasledovne:

čl. III. Navyiac práce

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a ktoré neboli obsiahnuté v rozpočte k projektovej dokumentácii diela avšak sú schválené stavebným dozorom a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 1. Vykonanie navyiac prác je nevyhnutné pre riadne užívanie diela a s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 28 548,19 EUR
Slovom: dvadsaťosemtisícpäťstoštyridsaťosem eur, 19 centov

DPH 20%: 5 709,64 EUR
Slovom: päťtisícšesťdesiatštyri eur, 64 centov

Cena vrátane DPH: 34 257,83 EUR
Slovom: tridsaťštyritisícdeväťdesiatštyri eur, 83 centov

**čl. IV.
Nezrealizované práce**

1. Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer, ktorý tvoril prílohu k Zmluve, nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 5 tohto Dodatku č. 1.

2. Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 26 284,52 EUR
Slovom: dvadsaťšesťtisícvestoosemdesiatštyri eur, 52 centov

DPH 20%: 5 256,90 EUR
Slovom: päťtisícvestopäťdesiatšesť eur, 90 centov

Cena vrátane DPH: 31 541,42 EUR
Slovom: tridsaťjedentisícpäťstoštyridsaťjeden eur, 42 centov

**čl. V.
Celková cena**

Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená o hodnotu vykonaných navyše prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa čl. III. a čl. IV. tohto Dodatku č. 1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. III. ods. 2. Zmluvy o dielo tak, že článok III. ods. 2. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

**„Článok III.
Cena Diela**

2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **295 823,76 €** (slovom: dvestodevät'desiatpäťtisícosemstvodvadsaťtri eur 76 centov) **bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 354 988,51 € (slovom: tristopäťdesiatštyritisícdeväťstoosemdesiatosem eur 51 centov), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 59 164,75 €.

čl. VI.

Nakoľko je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce, je potrebné túto prílohu pridať aj ako prílohu Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene čl. XIII. ods. Súčasti zmluvy Zmluvy o dielo tak, že článok XIII. ods. Súčasti zmluvy Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

**„Článok XIII.
Záverečné ustanovenia**

Súčasti zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram prác

Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – Rozpočet – navyše práce a menej práce“

čl. VII.
Doba realizácie diela

1. Nakoľko vznikla potreba vykonania navyšiac prác a s tým súvisiaca potreba predĺženia doby realizácie diela, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. ods. 3. Zmluvy o dielo tak, že článok IV. ods. 3. Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

„Článok IV.
Čas plnenia

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne ukončiť všetky stavebné práce na Diele v súlade s podmienkami tejto Zmluvy tak, aby bolo Dielo spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov (ďalej aj len ako „**Stavebné ukončenie Diela**“), a to najneskôr do **237 dní** (ďalej aj len ako „**Doba výstavby**“).“

2. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodnú Prílohu č.2 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác nahrádza aktualizovaný harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1.

čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.


4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Príloha č. 5 – Rozpočet – navyšiac práce a menej práce a aktualizovaná Príloha č.2 Harmonogram prác.

V Trenčíne, dňa 07.03.2022



Objednávateľ:



V Žiline, dňa 04.03.2022

Zho

.....



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL_21-26693-II

Stavba: Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín

JKSO:
Miesto: Cestmajsterstvo SC TSK Trenčín

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SOAR sk, a.s., Žilina

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 263,67
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	2 263,67	452,73
Cena s DPH	v	EUR	2 716,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL_21-26693-II

Stavba: Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Trenčín

Miesto: Cestmajsterstvo SC TSK Trenčín

Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ: SOAR sk, a.s., Žilina


Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 263,67	2 716,40
01	zmenový list č.1 - búracie práce	8 040,89	9 649,07
01.1	odpočty - búracie práce, zemné práce	-3 243,45	-3 892,14
01.2	prípochty - búracie práce	11 284,34	13 541,21
03	zmenový list č.3 - bitúmenový tesniaci plech	1 040,76	1 248,91
04	zmenový list č.4 - oplechovanie, hydroizolácia	2 858,69	3 430,43
05	zmenový list č.5 - povrchová úprava podlahy	0,00	0,00
05.1	odpočty - povrchová úprava podlahy	-13 364,40	-16 037,28
05.2	prípochty - povrchová úprava podlahy	13 364,40	16 037,28
06	zmenový list č.6 - odpočty	-9 676,67	-11 612,00



ROK 2021

41. KT					42. KT					43. KT					44. KT					45. KT					46. KT					47. KT																		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
[Green shaded area]																																																



48 KT					49 KT					50 KT					51 KT					52 KT					1. KT					2. KT																		
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
[Grid area with green shaded cells]																																																
Praktikum																																																

ROK 2022

3. KT					4. KT					5. KT					13. KT					14. KT					15. KT					16. KT					17. KT																
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235



18. KT					19. KT					20. KT					21. KT					22. KT					23. KT																								
236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277								

