

**DODATOK č. 4**  
**k Zmluve o dielo č. 91/4/2024**  
*uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)*

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO: 379 15 568  
IČ DPH: SK202 176 47 67  
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom  
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo  
dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006  
bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168  
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK  
  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**Zhotoviteľ:** **DAQE Slovakia s.r.o.**  
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina  
IČO: 36 848 751  
IČ DPH: SK202 463 652  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina  
oddiel: Sro, vložka č.: 19637/L  
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062  
konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ  
  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom len „**Zmluvné strany**“)

**PREAMBULA**

Zmluvné strany dňa 30.09.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), Zmluvu o dielo č. 91/4/2024 (ďalej len „**Zmluva**“), t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom „**PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M6308, Most cez Brodziansky potok v obci Brodzany**“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

## Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve (ďalej len "Dodatok"), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne.

1. **Vzhľadom na okolnosti, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla predvídať, a síce potreby zabezpečenia opravného stanoviska zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a následného vydania doložky súladu s projektom stavby nebude možné inžiniersku činnosť podľa Zmluvy v dohodnutom termíne. Zmluvné strany sa preto dohodli, že Článok IV. ods. 1. písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

*„b) inžinierska činnosť pre vydanie právoplatného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona **najneskôr do 31.05.2026**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“*

## Článok 2 Záverčné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: *Žiadosť o predĺženie lehoty inžinierskej činnosti*

### [Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa .....21.4.2026.....

**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ

**Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja**

Za Zhotoviteľa:

V .....ŽILINA..... dňa .....20.4.2026.....

**doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.**  
konateľ  
**DAQE Slovakia s.r.o.**



<b>SC TSK</b> <span style="float: right;">1</span>	
Došlo dňa:	19. 03. 2026
Čís. zaznamu:	1000
Čís. spisu:	
Prilohy/listy:	Vybavuje:

**Správa ciest Trenčianskeho  
samosprávneho kraja  
Brnianska 3  
911 05 Trenčín**

VÁŠ LIST

NAŠA ZNAČKA  
001/2026/ADM/SM

VYBAVUJE  
Ing. Silvia Macúšová  
macusova@daqe.sk  
+421 911 333 630

MIESTO / DÁTUM:  
ŽILINA, 12.01.2026

**VEC: Žiadosť o podpísaného Dodatku č. 4 k ZoD č. 91/4/2024**

Dobrý deň,

na základe zmluvy o dielo č. 91/4/2024 sme realizovali projektovú dokumentáciu na **Rekonštrukciu mostného objektu M6308 most cez Brodziansky potok v obci Brodzany**. Následne sme dňa 13.01.2026 uzavreli Dodatok č. 3 ktorý predlžoval lehotu na odovzdanie inžinierskej činnosti do 31.03.2026.

Nakoľko sa však v priebehu zabezpečovania súhlasných stanovísk vyskytli nepredvídateľné zdržania, nie je možné túto lehotu dodržať.

Nepredvídateľne okolnosti sú:

V aktualizovanom stanovisku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti zo dňa 16.1.2026 síce súhlasia a vydaním projektového zámeru, avšak vydanie doložky v súlade s projektom stavby podmieňujú predložením projektu rekonštrukcie vodovodu.

Pokiaľ máme pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodovodu a riešiť ju v samostatnom konaní ako požaduje ZSVS, nie je možné dodržať termín ukončenia inžinierskej činnosti do 31.3.2026.

Zároveň po preverení našich možností ohľadom dopracovania PD na rekonštrukciu vodovodu je cena za vypracovanie PD 850,- Eur bez DPH s termínom dodania do 6 týždňov od záväzného potvrdenia. Následne by prebehlo zaslanie spracovanej PD na vodárenskú spoločnosť.

Naviac náklady na spracovanie PD za projekt rekonštrukcie vodovodu požadujeme z dôvodu, že samotná rekonštrukcia nesúvisí priamo s rekonštrukciou mostného objektu – navrhnutá rekonštrukcia mosta nevyžaduje vykonať rekonštrukciu vodovodu. Vodárenská spoločnosť ZSVS však požaduje vykonať výmenu potrubí nakoľko existujúce potrubie je v havarijnom stave. Po rekonštrukcii mostu, keď bude opevnené dno a brehy vodného toku by ostal



poškodený vodovod pod týmito spevneniami, čím by sa im sťažila plánovaná budúca oprava vodovodného potrubia. Rekonštrukciou vodovodného potrubia počas rekonštrukcie mosta (prípadne v predstihu) sa tento problém s havarijným potrubím spoločnosti ZSVS vyrieši. Oprávnenosť požiadavky spoločnosti ZSVS je na zhodnotení investora.

Ohľadom postupu IČ k samotnej stavbe, v pondelok 22.2.2026 sme podali na OÚ Prievidza žiadosť o projektový zámer, na ktorej konanie už máme všetky vyjadrenia. Následne po konzultácii na odbore CDApK je vhodnejšie riešiť stavbu jedno krokovo spolu so žiadosťou o overenie projektu stavby (nutná doložka súladu s projektom stavby od ZSVS), kedy budeme platiť poplatok len za jedno konanie (úspora cca 1500€)

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o podpísanie Dodatku č. 4 z dôvodu predĺženia lehoty inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného rozhodnutia v zmysle stavebného zákona do 31.05.2026 a navýšenie ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie o 850 Eur bez DPH.

S pozdravom

Ing. Vladimír Majcher  
splnomocnený zástupca spoločnosti  
DAQE Slovakia s. r. o.