

DODATOK Č. 6

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Statutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIC: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

zastúpený v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe

plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2115

Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa závodu Žilina na základe

plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2125 vo veciach zmluvných oprávnený

ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD.

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa

stavbyvedúci: Ing. Slavomír Mečár, vedúci VS4

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

IČO: 31 333 320

DIC: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: +421 907 711 391

e-mail: slavomir.mecar@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 13.07.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/043/03 na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany“.

Zhotoviteľ z dôvodu prerušovania prác v dôsledku nevhodných klimatických podmienok počas obdobia od 1.3.2023 do 1.4.2023, potvrdeného zástupcami oboch strán zápsmi v stavebnom denníku, zapracoval uvedené skutočnosti do úpravy harmonogramu prác.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) po vzájomnej dohode v zmysle Čl. IV, bod 2. ZOD a Zápisu zo stavebného denníka, listy č. 0169269, 0169270, 0169271 a 0169276 dopĺňajú a upravujú ZOD č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/043/03 zo dňa 13.7.2021 vrátane Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 (ďalej len „Zmluva“) a týmto Dodatkom č. 6 (ďalej ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok IV. Čas plnenia – dopĺňa sa o bod 8. nasledovne:

„8. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu prerušovania prác v dôsledku nevhodných klimatických podmienok prílohu č. 1 – Harmonogram prác nahrádza Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 14.4.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.“

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 6 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 6 spolu s Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 2, Dodatkom č. 3, Dodatkom č. 4 a Dodatkom č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 47/4/2021, č. Zhotoviteľa Z1/2021/043/03 zo dňa 13.7.2021.
3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnými súčasťami tohoto Dodatku sú:

Príloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 14.4.2023

Príloha č. 2 - Kópia Zápisu zo stavebného denníka, listy č. 0169269, 0169270, 0169271 a 0169276

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa **28. 04. 2023**

Za objednávateľa:

27. 04. 2023

V Žiline, dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
v súlade s podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.

Ing. Jozef Tomčík
zástupca riaditeľa závodu Žilina
v súlade s podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.

