

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 85/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

VÚIS Mosty s.r.o.

sídlo : Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
IČO : 31 319 394
DIČ : 2020291647
IČ DPH : SK2020291647
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 2419/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Miroslav Červeňan, konateľ
bankové spojenie : VUB a.s., Bratislava
IBAN : SK68 0200 0000 0000 6690 8062

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.10.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 85/4/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.12.2021 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „PD Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné“ (ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Z dôvodu potreby doplniť informácie a vykonať doplnky projektu na základe požiadavky od SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik, so sídlom Martinská

49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 022 047, a s poukazom na skutočnosť, že do 15.06.2022 nie je možné očakávať vydanie právoplatného stavebného povolenia na Dielo, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., ods. 1. písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 30.09.2022, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V*TR*....., dňa 13.06.2022.....

V Bratislave, dňa 11.06.2022

Správa ciest

Správa ciest Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením

VÚIS Mosty s.r.o.
Ing. Miroslav Červeňan
konateľ