

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 90/4/2023

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

D-Phase a.s.

sídlo : Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - m.č. Ružinov
IČO : 54 148 855
DIČ : 2121581099
IČ DPH : SK2121581099
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sa, vložka číslo 7324/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Ján Laco, PhD., CEng MICE, predseda predstavenstva
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK98 0900 0000 0051 8454 2412

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.10.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 90/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“) v znení jej Dodatku č. 1, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s názvom:*

PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TKS – PD Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková“ (ďalej aj len ako „Dielo“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu, že Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (ďalej aj len ako „SVP“) od 22.04.2024 nereagoval na podanú žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii ani po opakovaných urgenciách, pričom nebola dodržaná doba vyjadrenia 30 dní, vzhľadom na čo nebolo možné osloviť Okresný úrad, odbor životného prostredia - úsek Štátnej vodnej správy (SVP nevydal stanovisko), vzhľadom na čo nebolo možné podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia na príslušnom Okresnom úrade Považská Bystrica, čo malo za následok nemožnosť vykonať inžiniersku činnosť v plánovanom a dohodnutom časovom rozvrhu, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom IV. odsek 1. Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., ods. 1, písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 30.09.2024, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom.“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.


3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 22. 07. 2024
V Trenčíne dňa



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:
V BRATISLAVE dňa 11.7.2024



Ing. Ján Laco, PhD., CEng. MICE
predseda predstavenstva
D-Phase a.s.