

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 107/4/2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37915568

IČ DPH : SK2021764767

DIČ : 2021764767

Konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

DAQE Slovakia s.r.o.

sídlo : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO : 36 848 751

IČ DPH : SK2022463652

DIČ : 2022463652

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19637/L

Konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ spoločnosti

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.11.2020, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 107/4/2020, ktorú následne zmenili Dodatkom č. 1 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:

„PD Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a PD Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj.

Po vzájomných rokovaniach sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „*Zmluvné strany*“) dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „*Dodatok*“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

Preambula

Zmluvné strany konštatujú, že z dôvodu neukončeného procesu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov v záberovom pásme diela potrebných k stavebnému konaniu pristupujú Zmluvné strany k zmene Zmluvy v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku.

Článok I. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení druhá veta Článku II. odseku 1 Zmluvy, ktorá po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo – v časti projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie, ako aj v časti inžinierska činnosť – výkon inžinierskej činnosti najneskôr do 31.12.2021“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

Za Objednávateľa:

V TRENCÍNE, dňa 14.6.2021

Za Zhotoviteľa:

V TRENCÍNE, dňa 14.6.2021