

DODATOK Č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb občasného stavebného dozoru č.
66/4/2021

*uzatvorenej dňa 07.09.2021 podľa ustanovení § 269 ods. 2 a súvisiacich ustanovení zákona
číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK2021764767

konajúca prostredníctvom Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Poskytovateľ :

DAQE Slovakia s.r.o.

sídlo : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO : 36 848 751

DIČ: : 2022 463 652

IČ DPH : SK2022 463 652

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19637/L

konajúca prostredníctvom : doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ

Tel. kontakt / e-mail: : +421 908 047 197, pitonak@daqe.sk

vo veciach technických : Ing. Lukáš Ďuriš, doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD

IBAN : SK72 1100 0000 0026 2586 5062

(ďalej aj len ako „*Poskytovateľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 07.09.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytovaní služieb občasného stavebného dozoru č. 66/4/2021, (ďalej len „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytovať pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť služby občasného stavebného dozoru v súvislosti s realizáciou zákazky : „*Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstvách Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno*“ (ďalej len ako „*Zákazka*“)

Po vzájomných rokovaníach sa Objednávateľ a Poskytovateľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

PREAMBULA

Zmluvné strany konštatujú, že z dôvodu nepredvídateľných komplikácií (prekládka kanalizácie kolidujúcej so základmi prístrešku, riešenie navýšenia cien materiálov) na stavbe prístrešku pre techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno, z dôvodu ktorých neboli stavebné práce začaté sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva č. 66/4/2021 zo dňa 07.09.2021 na predmet zákazky: Stavebný dozor investičných akcií SC TSK (realizácia stavieb) - Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno“ (ďalej len „Služba“) nasledovne:

Článok I Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení ustanovenie Článku VII. odseku 1 Zmluvy, ktoré po zmene znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za poskytované Služby v súlade s touto Zmluvou celkovú odmenu vo výške 12.480 Eur s DPH (10.400 Eur bez DPH), a to čiastkovo po odovzdaní a prevzatí jednotlivých prístreškov objednávatelom.“

Jednotlivé čiastky je poskytovateľ oprávnený fakturovať nasledovne:

Prístrešok na techniku na cestmajsterstve Prievidza vo výške 3.818,88 Eur s DPH (3.182,40 Eur bez DPH)

Prístrešok na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad Váhom vo výške 3.569,28Eur s DPH (2.974,40 Eur bez DPH)

Prístrešok na techniku na cestmajsterstve Nitrianske Rudno vo výške 5.091,84Eur s DPH (4.243,20 Eur bez DPH).“


Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Vzťahy Dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že Dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.


4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho tri (3) obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Poskytovateľ.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým je internetová stránka Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V Trenčíne, dňa..... 6. 09. 2022

V Žiline, dňa 6. 09. 2022



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja



doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ
DAQE Slovakia s.r.o.