

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 4/4/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

DIČ : 2021764767

IČ DPH : SK2021764767

štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

sídlo : P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

IČO : 36 837 075

DIČ : 2022453873

IČ DPH : SK2022453873

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

oddiel Sro, vložka číslo 19518/L

konajúca prostredníctvom: Peter Bugáň, konateľ

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.01.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 4/4/2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 24.03.2023 predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK“ (ďalej aj len ako „Dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Z dôvodu vyššej moci, ktorá mala za následok pozastavenie prác vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky – nízke denné a nočné teploty, ktoré bránili v realizácii Diela a z dôvodu zmeny Zmluvy č. E1973 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 23.12.2021, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2022, Dodatku č. 2 zo dňa 27.12.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 29.05.2023 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.8.2023, ktorú má objednávateľ uzatvorenú s Environmentálnym fondom, v nadväznosti na ktorú bola následne uzatvorená Zmluva, sa po vzájomných rokovaniach objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Článkom XIV. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok V. ods. 1. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku II. tejto Zmluvy zhotoviť najneskôr do 17.07.2023 a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 31.07.2023. Lehoty jednotlivých etáp realizácie diela sú bližšie špecifikované v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy“
2. Mení sa Článok VI. ods. 1. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:
*„Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednávateľa: Ing. Jozef Kňážek
Za zhotoviteľa: Juraj Šušoliak, Ing. Tomáš Kavecký*
3. Mení sa Príloha č. 2 Zmluvy – Harmonogram prác, ktorého nové znenie nahrádza doterajšie znenie a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
4. Zmluvné strany konštatujú, že k uzatvoreniu Dodatku č. 4 k Zmluve č. E1973 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 23.12.2021 a k uzatvoreniu tohto Dodatku dochádza až po zhotovení Diela z dôvodu dlhšieho procesu predĺženia Zmluvy č. E1973 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 23.12.2021, za ktorý zhotoviteľ ani objednávateľ nenesú zodpovednosť.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
Príloha č. 2 – Harmonogram prác (nové znenie)
9. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]

Za objednávateľa:

V TRENCÍNE dňa 31.8.2023

Za zhotoviteľa:

V VALČNE dňa 31.8.2023

ho

samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Peter Bugán
konateľ

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Bratislava 3, 911 05 TRENCÍN
IČO: 37815563, IČ DPH: SK2021764757
-1-

Aktualizácia harmonogramu

[illegible]