

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 83/4/2023
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

SAGASTA s.r.o.

sídlo : Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, ČR
IČO : 045 98 555
DIČ : 4120107739
IČ DPH : SK4120107739
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK74 1100 0000 0029 4515 9247
SWIFT kód : TATRSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze
spisová značka: C 250116
konajúca prostredníctvom : Ing. Jiří Čurda, jednatel
JUDr. Gabriela Mrštná, jednatelka

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 12.10.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 83/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)* s názvom: „*PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom Meste nad Váhom*““ (ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu požiadavky Trenčianskeho samosprávneho kraja na vedenie cyklotrasy po rekonštruovanom mostnom objekte, ktorá nebola pôvodne zahrnutá v Zmluve a zásadne zmenila dovedy uvažované technické riešenie došlo dňa 10.01.2024 k pozastaveniu prác na Diele až do schválenia definitívneho rozhodnutia trasovania (umiestnenia) cyklotrasy v dotknutom území a podpísaní dodatku o navýšenie ceny Diela. Dňa 02.07.2024 v reakcii na žiadosť Objednávateľa zo dňa 01.07.2024 došlo k obnoveniu prác na Diele. Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyvstala potreba úpravy termínu dokončenia Diela o 173 dní, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. a) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 4 mesiacov a 173 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné vady Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávanom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela;“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v štyroch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.


[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 22.8.2024


Za Zhotoviteľa:

V dňa 13.8.2024



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja



Ing. Jiří Čurda, jednatel
JUDr. Gabriela Mrštná, jednatelka
SAGASTA s.r.o.

