

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 20/4/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 0168

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

MENO, s.r.o.

sídlo : Kunov 171, 905 01 Senica
IČO : 52 009 319
DIČ : 2120907492
IČ DPH : SK2120907492
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 43392/T
konajúca prostredníctvom : Ing. arch. Štefan Rafanides, konateľ
bankové spojenie : TATRABANKA
IBAN : SK17 1100 0000 0029 4006

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 11.03.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 20/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre stavbu s názvom: „Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Púchov““ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).*

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu predĺžených lehôt konania dotknutých orgánov a inštitúcií v čase letných prázdnin vyvstala potreba úpravy termínu dokončenia Diela, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaní dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 11.11.2024, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom;“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 4. 10. 2024
V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa: 17. 9. 2024
V dňa

Ing. Radvan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. arch. Štefan Rafanides
konateľ
MENO, s.r.o.