

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo zo dňa 10. 06. 2020

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 581/B
Zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.:
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ Závodu Žilina
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206

(ďalej aj len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 10. 06. 2020 zmluvu o dielo na realizáciu stavebných prác „Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník“ (ďalej len ako „**zmluva o dielo**“).

Z objektívnych dôvodov, ktoré bránili zhotoviteľovi riadnej realizácii stavebných prác, došlo k pozastaveniu zemných prác.

Zhotoviteľ stavebné práce prerušil najmä z nasledovných dôvodov:

- Potreba preloženia stĺpa elektrického vedenia podľa stanoviska správcu elektrického vedenia Západoslovenská energetika, a.s., zo dňa 01. 10. 2020
- Nevhodné klimatické podmienky
- Aktívny zosuv svahu a cestnej komunikácie.

Realizáciu ďalších stavebných prác bude potrebné vykonávať v súlade so závermi posudku vypracovaného dňa 02. 10. 2020 znaleckou organizáciou DP SERVIS Stavebno-technické merania Ing. Dušanom Putirkom, PhD. a správy projektanta stavby zo dňa 10. 10. 2020 vo veci vykonaného geologického posúdenia ďalšieho postupu pri realizácii oporného múru.

Z vyššie uvedených dôvodov zhotoviteľ nemohol zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa Článku IV. bod 1. zmluvy o dielo a zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1, ktorým sa upravujú nasledovné ustanovenia zmluvy o dielo:

Článok III. „Cena diela“, bod 2.

Vzhľadom na nutnosť vykonania navyšiac prác sa celková cena diela dojednaná v bode 2. upraví nad pôvodný rozsah podľa výkazu výmer navyšiac a menej prác vypracovaného zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom a projektantom.

Článok IV. „Čas plnenia“, bod 1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. zmluvy o dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote stanovenej v upravenom Harmonograme prác do 30. 11. 2020.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú bez zmien.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.


Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok č. 1 je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Trenčíne, dňa 21. 10. 2020

V Bratislave, dňa 21. 10. 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



SC TSK	
Došlo dňa:	20. 10. 2020
Čís. záznamu:	Čís. spisu:
Prílohy/Listy:	Vybavuje:

Doporučene

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
911 05 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

17/10/20/Bk/Há

Vybavuje/☎

JUDr. Bebčák

Žilina

19. 10. 2020

Vec

Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín, IČO: 37 915 568
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Zmluva: Zmluva o dielo zo dňa 10. 06. 2020
(ďalej ako „Zmluva“)

Predmet zmluvy: Odstránenie závady na ceste č. III/1208 v obci Rudník
(ďalej ako „Dielo“ alebo „Stavba“)

Vážený obchodný partner,

na základe uzatvorenej Zmluvy mal Zhotoviteľ zrealizovať Dielo v čase plnenia tak, ako je dojednaný v článku IV. bod 1. Zmluvy.

V priebehu realizácie stavebných prác sa však z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa vyskytla situácia, ktorá bránila riadnej realizácii stavebných prác. Jedná sa najmä o nasledovné skutočnosti:

1. Dňa 23. 09. 2020 sa uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska Stavby. Pri prevzatí Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na skutočnosť, že v mieste staveniska sa nachádza stĺp elektrického vedenia, ktorý zasahuje do konštrukcie oporného múru a hrozí jeho poškodenie.
2. V dňoch 25. 09. - 29. 09. 2020 Zhotoviteľ z dôvodu nevhodných klimatických podmienok práce na Diele prerušil.
3. Dňa 01. 10. 2020 správca elektrického vedenia ZSE reagoval na žiadosť Zhotoviteľa o preloženie elektrického stĺpa tak, že zakázal akékoľvek zemné práce v jeho okolí. Z tohto dôvodu boli práce v tomto mieste pozastavené do doby preloženia elektrického vedenia.
4. Dňa 02. 10. 2020 bol na stavenisku v km 0,12781 v dĺžke cca 15 m zistený aktívny zosuv svahu a cestnej komunikácie. Z tohto dôvodu museli byť práce v danom úseku pozastavené.

Realizácia ďalších prác v danom úseku by mala byť vykonávaná v súlade so závermi posudku vypracovaného znaleckou organizáciou DP SERVIS Stavebno-technické merania Ing. Dušanom Putirkom, PhD. dňa 02. 10. 2020. Posudok bol vypracovaný na základe objednávky podzhotoviteľa Inžinierske stavby Trenčín s.r.o.

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10006

5. Dňa 10. 10. 2020 obdržal stavbyvedúci Zhotoviteľa Ing. Chalupiansky e-mailovú správu od projektanta Stavby vo veci vykonaného geologického posúdenia, na základe ktorého odporúča vykonať realizáciu oporného múru nasledovným spôsobom:
 - a) Po celej dĺžke nevyhovujúcej základovej škáry oporného múru vykonať zlepšenie podložia jeho výmenou. Realizovaný bude výkop na hrúbku 0,6 m a následný zásyp netriedeným lomovým kamenivom, s hutnením po vrstvách 300 mm.
 - b) V mieste odtrhnutia svahu v dĺžke cca 15 m bude oporný múr prehĺbený o výšku jedného koša. Potrebný počet košov bude získaný ich ušetrením na KÚ.
 - c) Po celej dĺžke bude odkopaný svah zbavený koreňov stromov.
 - d) Realizácia výkopov bude vykonávaná tak, aby bol výkop realizovaný len na dĺžku jedného koša, s okamžitým spätným zásypom a realizovaním min. jednej vrstvy košov.
 - e) Súčasne s realizáciou košov bude zhotovený aj spätný zásyp za oporou.
 - f) Na základe predchádzajúcej požiadavky súhlasí s použitím navrhovaného typu košov.
6. V dňoch 12. 10. - 14. 10. 2020 Zhotoviteľ z dôvodu nevhodných klimatických podmienok práce na Diele prerušil.
7. Dňa 14. 10. 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti Objednávateľa, Zhotoviteľa a projektanta, pretože došlo k ďalšiemu zosuvu svahu v dĺžke cca 40 m (bližšie informácie z rokovania sú uvedené v stavebnom denníku zo dňa 14. 10. 2020).

Vzhľadom na vyššie uvedené je nesporné, že Zhotoviteľ nemôže z dôvodov, ktoré vznikli po prevzatí staveniska, Dielo zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v termíne podľa uzatvorenej Zmluvy. V zmysle článku IV. bod 3. Zhotoviteľ písomne informoval Objednávateľa o vzniku udalostí, ktoré mali vplyv na realizáciu Diela záznamom v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ predpokladá, že termín ukončenia Diela bude potrebné zmeniť tak, aby Dielo bolo zrealizované do 30. 11. 2020 a zároveň bude potrebné upraviť cenu Diela nad cenu stanovenú v článku III. bod 2. Zmluvy vzhľadom na nutnosť vykonania naviac prác.

V záujme doriešenia vzniknutých problémov a najmä zmeny Zmluvy pred vypracovaním dodatku k Zmluve navrhuje Zhotoviteľ uskutočniť vzájomné rokovanie zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených ku konaniu vo veciach zmluvných.

S pozdravom

